



件名: 【続報】(4/2東京電力PG発生)変圧器が落下して作業員を直撃して死亡

既にニュース等からご存知の方もみえると思いますが、他電力において作業員の死亡災害が発生しております。
配電部門としまして、作業機会が多い内容でございましたので、改めて事象共有させていただきます。

日 時 2025年4月2日(水)10時頃

場 所 東京都文京区

発 注 東京電力PG

施工者 関電工

状 況 荷吊中に約3mの高さから変圧器が落下し、作業員の頭部を直撃し死亡

[東京 文京区 電柱工事で変圧器が落下 作業員の男性死亡 | NHK | 東京都](#)

【災害発生の概要】

- ・被災者は、荷台上で作業従事していた。
- ・高所作業車で工事用変圧器の吊り上げを行った。
- ・その際、**バケットサブブームのピンが刺さっていなかった**。(刺さっていなかった原因は不明)
- ・吊り上げを行った際に、サブブームがずれ落ち、振れた工事用変圧器が被災者に激突した。
- ・被災者は、激突した弾みで荷台から転落した。

発生状況のイメージ図



弊社では、ロックピンの扱いが手引きに下記のとおり記載されております。

(参考：当社における玉掛け作業時のルール抜粋)

6 変圧器・機器等の作業

変圧器・機器等の作業にあたっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 変圧器・機器等重量物の吊り上(下)げ

ア 重量物の吊り上(下)げ中に当該物の直下には入らない。

6 (1) ア【説明】

高所作業車のサブブームを使用する場合は次に留意する。

◆サブブームを組立た時に、ブームの伸縮ロックピン(長さの調整用ピン)と

ウインチの角度調整ロックピン(起伏セットピン)の挿入ロック状態を確認する。

◆変圧器等を地切りするときは、操作を一旦停止し、上記ロックピンの挿入状態を確認する。

各社さまにおかれましても、重量物をあつかう作業中における作業者の作業位置とあわせて
高所作業車のサブブームロックピンの確認方法・確認するタイミングについて各作業者のみなさまに
共有いただきますようお願い致します。

=====

中部電力パワーグリッド株式会社

配電部 配電運営グループ

上坂 大 [うえさか まさる]

〒461-8680 愛知県名古屋市東新町1番地

TEL 052-973-2989 (FAX) 052-973-3165

[E-mail:Uesaka.Masaru@chuden.co.jp](mailto:Uesaka.Masaru@chuden.co.jp)

=====